

Монтаж със системи от неръждаема стомана, мед и пластмаса
Изпитвателна среда вода

Строителен проект / Строителна секция _____

Собственик/представител на сградата _____

Изпълнител/представител: _____

Материал на тръбната система _____

Температура на околната среда _____ °СТ Температура на водата _____ °С

Проверена е системата за питейна вода ☐ като цяла система ☐ в части от секцията

¹⁾ Вземете предвид бележките от информационния лист ZVSHK "Изпитване на непропускливостта на инсталации за питейна вода", параграф 4.5. Пластмасови материали.

- | | Да | Не |
|--|--------------------------|--------------------------|
| • По време на проверката под налягане всички резервоари, устройства и клапани, които не са подходящи за прилаганото налягане, трябва да бъдат отстранени от проверяваната система или част от нея. | ☐ | ☐ |
| • Системата или частта от участъка, която трябва да се провери, се напълва с филтрирана вода и се обезводнява напълно. | ☐ | ☐ |

Изпитване на функционирането на фитингите

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • В случай на големи температурни разлики (приблизително 10 K) между температурата на околната среда и температурата на водата за пълнене, след пълненето на системата се спазва време за изчакване от 30 минути. | ☐ | ☐ |
| • Налягането е равно на наличното налягане на подаване на__бар, но максимум 6,5 бара! | ☐ | ☐ |
| • Визуалната проверка на тръбната система и проверката с манометър (точност на измерване 0,1 bar) е | ☐ | ☐ |
| • По време на експлоатационното изпитване не е регистриран спад на налягането. | ☐ | ☐ |
| • По време на експлоатационния тест не бяха открити течове. | ☐ | ☐ |

Проверка на налягането в системата

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • Изпитването под налягане на системата за питейна вода е извършено при минимално налягане от 11 bar. | ☐ | ☐ |
| • Време за изпитване 30 минути. | ☐ | ☐ |
| • По време на експлоатационното изпитване не е регистриран спад на налягането. | ☐ | ☐ |
| • По време на експлоатационния тест не бяха открити течове. | ☐ | ☐ |

Коментари

Тестът на системата е извършен правилно!

Местопо
ложение _____

Дата _____

Собственик на сградата

Подпис Изпълнител